



SAMMANDRAG AV INSPEKTIONSPROTOKOLLET

Ansvarige arbetsledaren granskar och kvitterar med underskrift punkterna i detta sammandrag. Om ansvaret är delat, kontrollerar och kvitterar varje områdesansvarige de punkter som ligger i dennes ansvarsområde. De punkter som inte berör byggprojektet lämnas okvitterade.

De syner som behövs är listade i bygglovsbeslutet.

Inspektionsprotokollet bör hållas uppdaterad under hela byggprocessen.

Bygglovets nummer:

Fastighetens nummer:

Sökande:

Byggplatsens adress:

Enligt 150 f § *Markanvändnings- och bygglagen* skall den som påbörjar ett byggprojekt se till att det på byggplatsen förs ett inspektionsprotokoll för bygget.

Sammandrag av inspektionsprotokollet överlämnas åt byggnadsinspektionsmyndigheten innan ibruktagningssyn (slutsyn) 153 § *Markanvändnings- och bygglagen*.

Inspektionsprotokollet sparas med bygglovshandlingarna.

Nr	Åtgärd	Datum	Namn
1.	Bygglov beviljat, har bekantat mig med bygglovsvillkoren och granskat att bygglovet vunnit laga kraft		
2.	Huvudplanerare har valts		
3.	Ansvarig arbetsledare har godkänts		
4.	VVS-arbetsledaren har godkänts		
5.	Inledande möte har hållits, MYNDIGHETSÅTGÄRD (begärs av byggnadstillsynsmyndigheten ifall inledande möte krävs i bygglovsbeslutet)		
6.	Byggnadstillsynsmyndigheten har meddelats om påbörjandet		
7.	Konstruktions- och VVS-planeringen har utförts i behövlig utsträckning		
8.	Byggnadens placering har utmärkts MYNDIGHETSÅTGÄRD		

SAMMANDRAG AV INSPEKTIONS PROTOKOLLET

9.	Byggnadens höjdläge har utmärkts MYNDIGHETSÅTGÄRD		
10.	Bottensyn, då sprängnings- och /eller grävningsarbetena har utförts		
11.	Grusfyllningens kvalitet och täthet har granskats. (Observera kapillärbrytande skiktet)		
12.	Armeringen, betongformarna och stöttning av betongformarna har granskats innan gjutningen		
13.	Grundsyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
14.	Armeringssyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
15.	Kontroll av byggnadens placering, MYNDIGHETSGRANSKNING		
16.	Dräneringen, markisoleringen samt fyllningen kring grundmuren/-plattan har granskats och godkänts		
17.	Byggnadens bärande konstruktioner har granskats och godkänts		
18.	Konstruktionssyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
19.	Monteringen av värmeisoleringen har granskats och godkänts		
20.	Bottenbjälklagets konstruktioner har granskats och godkänts		
21.	Rökkanaler (skorsten) och brandisoleringar har granskats och godkänts		
22.	Kanalsyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
23.	Vattentaks konstruktionerna innefattande undertak och genomföringar har granskats och godkänts		
24.	Ventilationsanordningar jämte installation har granskats och godkänts		
25.	Byggnadens brandsektionerande konstruktioner har granskats och godkänts		
26.	Våtutrymmernas vägg- och golvkonstruktioner samt vattenisoleringar har granskats och godkänts		
27.	Ytterväggskonstruktionen jämte luftspalt har granskats och godkänts		
28.	Avledning av tak- och ytvatten på tomten har granskats och godkänts		
29.	Byggnadens vatten- och avloppsinstallationer har granskats och godkänts (provtryckning). Protokoll har gjorts.		

SAMMANDRAG AV INSPEKTIONS PROTOKOLLET

30.	Byggnadens värmeinstallationer har granskats och godkänts, vattenburna installationer har provtryckts, protokoll har gjorts.		
31.	El-installationerna har granskats och godkänts, protokoll över ibruktagningsgranskning har gjorts		
32.	Mapp innehållande byggnadsmaterialens kvalitetsutredningar har överlämnats åt byggherren		
33.	Bruks- och underhållsanvisning har uppgjorts		
34.	Byggnaden är färdig att tas i bruk, alla dokument och protokoll är ihopsamlade. Se granskningslista för ibruktagningsyn/slutsyn. (Kommunens hemsida)		
35.	Ibruktagningsyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
36.	Byggnads- och gårdsplansarbetena är helt klara, alla dokument och protokoll är ihopsamlade. Se granskningslista för ibruktagningsyn/slutsyn. (Kommunens hemsida)		
37.	Slutsyn, MYNDIGHETSGRANSKNING		
38.	Avvikelser från planen, MYNDIGHETS BESLUT		